Landolt + Co. AG
Schaffhauserstrasse 10
8451 Kleinandelfingen
Tel. 052 305 29 29
info@landolt-bau.ch
www.landolt-bau.ch

Ersatzneubau Mobiliar

Objektbeschrieb: Der Ersatzneubau des Bürogebäudes wird im Rahmen einer ARGE gemeinsam mit der Firma Baltensperger realisiert. Die Aussenwände sowie das Treppenhaus werden in Ortbeton ausgeführt, während die Geschossdecken als Holzkonstruktionen erstellt werden. Für die Erstellung der Wände standen uns bisher pro Etage rund drei Wochen zur Verfügung. Anschliessend übernimmt die Firma Baltensperger die Arbeiten an den Holzdecken, wofür jeweils eine Woche eingeplant ist. Eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen ist dabei von zentraler Bedeutung, damit die Arbeiten reibungslos ineinandergreifen und der Bauablauf ohne Unterbrüche aufrechterhalten werden kann. Aktuell befinden wir uns bei den Wandarbeiten im 3. Obergeschoss. Ab dem 4. Obergeschoss entfallen die Aussenwände, wodurch sich unsere Bauetappen verkürzen.

Baujahr: 2025/2026
Bauführer: Leutrim Neriraj
Polier: Stephan Sander

Bauherr: Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Winterthur

Bauleitung: Komplex Bau AG, Cham







